



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA FAISMDF 2015

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

MONTO RECIBIDO DEL FAISM \$ 27'090,960.00

No. DE LA OBRA	RUBRO Y NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES			
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.	
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA
50804HW0661105.- TECHO DIGNO										
13 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN COLONIAS: FÁTIMA, AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, POPULAR E INDEPENDENCIA	FÁTIMA, AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, POPULAR E INDEPENDENCIA	621,235.13	0.00	10.00%	30.00%	609.57	M2	30.00	FAMILIAS
14 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIAS: INDEPENDENCIA Y LÓPEZ MATEOS	INDEPENDENCIA Y LÓPEZ MATEOS	348,919.00	0.00	0.00%	30.00%	6.00	CUARTOS	6.00	FAMILIAS
21 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN COLONIAS: FÁTIMA, AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, POPULAR E INDEPENDENCIA	FÁTIMA, AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, POPULAR E INDEPENDENCIA	539,766.14	539,766.14	28.00%	100.00%	26.00	TECHOS	26.00	FAMILIAS
50804HW0661106.- PASO A PASO MI CASA										
22 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIAS: INDEPENDENCIA Y LÓPEZ MATEOS	INDEPENDENCIA Y LÓPEZ MATEOS	348,919.00	348,919.05	0.00%	100.00%	6.00	CUARTOS	6.00	FAMILIAS
50804HW0661205.- EQUIPAMIENTO										
PRODIM 2015	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GUAYMAS, SONORA	432,880.38	0.00	100.00%	100.00%	VARIOS	EQUIPOS	1.00	COMUNIDAD LABORAL
50804HW0661408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										
09 CP FISDMF	RED DE DRENAJE EN CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA; RED DE DRENAJE EN CALLES 21, AVE. XI, AVE. XII EN LA COL. EL MIRADOR	CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA Y CALLES 21, AVE. XI, AVE. XII EN LA COL. EL MIRADOR	799,235.40	0.00	100.00%	100.00%	555.10	ML	550.00	HABITANTES
10 CP FISDMF	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA INDEPENDENCIA, EN COLONIA MIRADOR Y EN COLONIA LOMA BONITA	COLONIA INDEPENDENCIA, EN COLONIA MIRADOR Y EN COLONIA LOMA BONITA	8,074,643.13	5,652,250.19	50.00%	100.00%	6,104.00	ML	2,500.00	HABITANTES
16 CP FISDMF	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA POPULAR E INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO	CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA POPULAR; CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO	563,204.54	394,243.17	100.00%	100.00%	605.38	ML	950.00	HABITANTES
17 CP FISDMF	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABEDUL ENTRE CALLE EL ALAMO Y CENTRO CIVICO, 5 DE MAYO	CALLE ABEDUL ENTRE CALLE EL ALAMO Y CENTRO CIVICO, 5 DE MAYO	274,585.81	192,210.07	100.00%	100.00%	243.62	ML	350.00	HABITANTES
50804HW0661409.-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA FAISMDF 2015

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

MONTO RECIBIDO DEL FAISM \$ 27'090,960.00

No. DE LA OBRA	RUBRO Y NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES			
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.	
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA
06 Y 07 CP FISMDF	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA FATIMA; CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA 23 DE MARZO NORTE	CALLES DE LA COLONIA FATIMA Y EN CALLES DE LA COLONIA 23 DE MARZO NORTE	757,500.00	0.00	100.00%	100.00%	557.94	ML	650.00	HABITANTES
08 CP FISMDF	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	3,454,346.58	2,418,042.60	100.00%	100.00%	3,990.44	ML	850.00	HABITANTES
18 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. MIRADOR	COL. MIRADOR	774,224.38	541,957.07	100.00%	100.00%	1,022.30	ML	750.00	HABITANTES
19 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. INDEPENDENCIA	COL. INDEPENDENCIA	629,070.10	440,349.07	56.00%	100.00%	731.96	ML	650.00	HABITANTES
20 CP FISMDF	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20, AVENIDA XV Y XVI DE COLONIA EL MIRADOR, Y DOS CALLES SIN NOMBRE DE COLONIA INDEPENDENCIA	CALLE 20, AVENIDA XV Y XVI DE COLONIA EL MIRADOR, Y DOS CALLES SIN NOMBRE DE COLONIA INDEPENDENCIA	372,109.44	372,109.44	100.00%	100.00%	340.00	ML	250.00	HABITANTES
50804HW0661410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA										
11 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA INDEPENDENCIA Y COL. MIRADOR	COLONIA INDEPENDENCIA Y COLONIA MIRADOR	2,990,026.68	2,093,018.68	100.00%	100.00%	123.00	POSTES	850.00	HABITANTES
12 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN EN COLONIAS: POPULAR, 23 DE MARZO, 18 DE NOVIEMBRE, MIRADOR, FATIMA, INDEPENDENCIA Y AMPLIACIÓN LOMA LINDA	POPULAR, 23 DE MARZO, 18 DE NOVIEMBRE, MIRADOR, FATIMA, INDEPENDENCIA Y AMPLIACIÓN LOMA LINDA	1,458,891.00	1,458,891.00	0.00%	100.00%	19.00	ACCIONES	100.00	HABITANTES
50804HW0661422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES										
01 Y 02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA V Y IV, COL. MIGUEL HIDALGO; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE PERIFÉRICO Y FELIPE ISAURI, COL. POPULAR	CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA V Y IV, COL. MIGUEL HIDALGO; CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE PERIFÉRICO Y FELIPE ISAURI, COL. POPULAR	724,635.77	32,651.16	100.00%	100.00%	613.10	M2	750.00	HABITANTES
03 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUITO CALLE DEL CENTRO CÍVICO Y DEFENSORES DE GUAYMAS TOPA CON MAR PATRIMONIAL, COL. GOLFO DE CALIFORNIA	CALLE DEL CENTRO CÍVICO Y DEFENSORES DE GUAYMAS TOPA CON MAR PATRIMONIAL, COL. GOLFO DE CALIFORNIA	1,361,947.07	739,898.00	100.00%	100.00%	1,380.54	M2	1,000.00	HABITANTES
04 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABEDUL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y DEL ROBLE, COL. 5 DE MAYO	CALLE ABEDUL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y DEL ROBLE, COL. 5 DE MAYO	1,203,374.08	0.00	100.00%	100.00%	1,233.43	M2	1,000.00	HABITANTES
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO EN AVENIDA MONTELOLITA, COL. GOLONDRINAS	AVENIDA MONTELOLITA, COL. GOLONDRINAS	282,789.01	0.00	100.00%	100.00%	294.69	M2	250.00	HABITANTES
15 CP FISMDF	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABEDUL ENTRE CALLE EL ALAMO Y CENTRO CIVICO, 5 DE MAYO	CALLE ABEDUL ENTRE CALLE EL ALAMO Y CENTRO CIVICO, 5 DE MAYO	785,538.49	549,876.94	100.00%	100.00%	869.86	M2	550.00	HABITANTES
TOTALES:			\$ 26,797,841.13	\$ 15,774,182.58						