

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO 14

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Periodo: Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2016

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 258-8331 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FAISMDF

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio	\$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 30 de Junio de 2016	\$	17,519,003.50
Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 30 de Junio de 2016	\$	4,147,164.88
Ingresos por Ejercer:	\$	13,371,838.62
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Junio de 2016		
Importe a Justificar:	\$	17,519,003.50

Número de Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
	50804HW0661408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				5.6292%
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 11 Y 12 SAN VICENTE	364,006.84	177,382.60	186,624.24	
	SUBTOTAL	364,006.84	177,382.60	186,624.24	
	50804HW0661410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA				4.5263%
08 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NICOLÁS BRAVO; REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NVO. SAN FRANCISCO	232,237.23	69,671.17	162,566.06	
09 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO ORTIZ; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. FÁTIMA	243,196.32	72,958.90	170,237.42	
	SUBTOTAL	475,433.55	142,630.07	332,803.48	
	50804HW0661422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES				89.8445%
03 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 11-A ENTRE AVENIDA 1 Y CALLEJÓN LA HERRADURA, COL. YUCATÁN	4,413,375.49	1,324,012.64	3,089,362.85	
04 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. 00 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11-A Y CALLEJÓN LA HERRADURA COL. YUCATÁN	2,160,905.19	648,271.56	1,512,633.63	
07 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN LABERINTO ENTRE AVE. XIX Y AVE. XXIV SECTOR MURALLA	2,862,772.58	858,831.77	2,003,940.81	
	SUBTOTAL	9,437,053.26	2,831,115.97	6,605,937.29	
TOTAL:		\$ 10,276,493.65	\$ 3,151,128.64	\$ 7,125,365.01	100.00%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK

C. L.A.F. ARTURO LOZANO GONZÁLEZ

C. ING. JAIME AGRUEL ROBLES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

C. ING. HAYDEE OCHOA AMADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

