

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Periodo: Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2013

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 252-2098 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FAISM.

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio	\$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1° de Enero al 30 de Junio de 2013	\$	13,781,556.00
 Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 30 de Junio de 2013.	 \$	 2,657,568.30
Ingresos por Ejercer:	\$	11,123,987.70
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Junio de 2013.	\$	11,455,571.13
Importe a Justificar:	-\$	331,583.43

Número de Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación:	% Por Rubro
	50804HW0661422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS				
	04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL				100.00%
01 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 34 ENTRE AVENIDA SERDAN HASTA ENTRONQUE CON CERRO, COLONIA PUNTA ARENA	414,755.63	376,105.41	38,650.22	
02 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 12 ENTRE AVENIDA XVIII HASTA TOPAR CON CERRO AL NORTE, CENTRO	694,879.50	208,463.86	486,415.64	
03 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1 ENTRE BLVD. SANCHEZ TABOADA Y AVENIDA III, COLONIA EL RASTRO	1,353,252.31	533,057.70	820,194.61	
04 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DEL BLVD. PEDRO GARCIA MORENO ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, COLONIA SAN VICENTE	3,584,741.35	1,539,941.33	2,044,800.02	
TOTAL:		\$ 6,047,628.79	\$ 2,657,568.30	\$ 3,390,060.49	100.00%

C. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI

C. ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO

C. ING. RICARDO GARCÍA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS