



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA FAISMDF 2015**

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

MONTO RECIBIDO FAISM: \$ 24'381,846.00

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES			
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.	
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA
<b>50804HW0661105.- TECHO DIGNO</b>										
13 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN COLONIAS: FÁTIMA, AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, POPULAR E INDEPENDENCIA	FÁTIMA, AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, POPULAR E INDEPENDENCIA	621,235.13	186,370.54	3.00%	30.00%	609.57	M2	30.00	FAMILIAS
14 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIAS: INDEPENDENCIA Y LÓPEZ MATEOS	INDEPENDENCIA Y LÓPEZ MATEOS	348,919.00	104,675.70	0.00%	30.00%	6.00	CUARTOS	6.00	FAMILIAS
<b>50804HW0661205.- EQUIPAMIENTO</b>										
PRODIM 2015	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GUAYMAS, SONORA	432,880.38	432,880.38	100.00%	100.00%	VARIOS	EQUIPOS	1.00	COMUNIDAD LABORAL
<b>50804HW0661408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>										
09 CP FISDMF	RED DE DRENAJE EN CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA; RED DE DRENAJE EN CALLES 21, AVE. XI, AVE. XII EN LA COL. EL MIRADOR	CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA Y CALLES 21, AVE. XI, AVE. XII EN LA COL. EL MIRADOR	799,235.39	799,235.40	100.00%	100.00%	555.10	ML	550.00	HABITANTES
10 CP FISDMF	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA INDEPENDENCIA, EN COLONIA MIRADOR Y EN COLONIA LOMA BONITA	COLONIA INDEPENDENCIA, EN COLONIA MIRADOR Y EN COLONIA LOMA BONITA	8,074,643.15	2,422,392.94	7.00%	30.00%	6,104.00	ML	2,500.00	HABITANTES
16 CP FISDMF	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA POPULAR E INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO	CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA POPULAR; CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO	563,204.55	168,961.37	90.00%	30.00%	613.67	ML	950.00	HABITANTES
17 CP FISDMF	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABEDUL ENTRE CALLE EL ALAMO Y CENTRO CIVICO, 5 DE MAYO	CALLE ABEDUL ENTRE CALLE EL ALAMO Y CENTRO CIVICO, 5 DE MAYO	274,585.80	82,375.74	95.00%	30.00%	243.62	ML	350.00	HABITANTES
<b>50804HW0661409.-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>										
06 Y 07 CP FISDMF	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA FATIMA; CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA 23 DE MARZO NORTE	CALLES DE LA COLONIA FATIMA Y EN CALLES DE LA COLONIA 23 DE MARZO NORTE	757,500.00	530,250.00	100.00%	100.00%	557.94	ML	650.00	HABITANTES
08 CP FISDMF	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	3,454,346.59	1,036,303.98	45.00%	30.00%	2,430.34	ML	850.00	HABITANTES
18 CP FISDMF	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. MIRADOR	COL. MIRADOR	774,224.38	232,267.31	35.00%	30.00%	927.92	ML	750.00	HABITANTES
19 CP FISDMF	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. INDEPENDENCIA	COL. INDEPENDENCIA	629,070.09	188,721.03	55.00%	30.00%	731.96	ML	650.00	HABITANTES
<b>50804HW0661410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA</b>										



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA FAISMDF 2015**

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

MONTO RECIBIDO FAISM: \$ 24'381,846.00

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES			
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.	
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA
11 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA INDEPENDENCIA Y COL. MIRADOR	COL INDEPENDENCIA Y COL. MIRADOR	2,990,026.68	897,008.00	25.00%	30.00%	123.00	POSTES	850.00	HABITANTES
	<b>50804HW0661422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES</b>									
01 Y 02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA V Y IV, COL. MIGUEL HIDALGO; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE PERIFÉRICO Y FELIPE ISAURI, COL. POPULAR	CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA V Y IV, COL. MIGUEL HIDALGO; CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE PERIFÉRICO Y FELIPE ISAURI, COL. POPULAR	724,635.77	359,359.55	100.00%	95.00%	613.10	M2	750.00	HABITANTES
03 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUITO CALLE DEL CENTRO CÍVICO Y DEFENSORES DE GUAYMAS TOPA CON MAR PATRIMONIAL, COL. GOLFO DE CALIFORNIA	CALLE DEL CENTRO CÍVICO Y DEFENSORES DE GUAYMAS TOPA CON MAR PATRIMONIAL, COL. GOLFO DE CALIFORNIA	1,361,947.07	213,464.95	100.00%	46.00%	1,381.55	M2	1,000.00	HABITANTES
04 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABEDUL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y DEL ROBLE, COL. 5 DE MAYO	CALLE ABEDUL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y DEL ROBLE, COL. 5 DE MAYO	1,203,374.08	842,361.86	100.00%	100.00%	1,233.43	M2	1,000.00	HABITANTES
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO EN AVENIDA MONTELOLITA, COL. GOLONDRINAS	AVENIDA MONTELOLITA, COL. GOLONDRINAS	282,789.01	197,952.31	100.00%	100.00%	294.69	M2	250.00	HABITANTES
15 CP FISMDF	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABEDUL ENTRE CALLE EL ALAMO Y CENTRO CIVICO, 5 DE MAYO	CALLE ABEDUL ENTRE CALLE EL ALAMO Y CENTRO CIVICO, 5 DE MAYO	785,538.49	235,661.55	0.00%	30.00%	869.86	M2	550.00	HABITANTES
	APORTACION AL HABITAT 2015	VARIAS	1,181,801.94	333,711.76	30.00%	30.00%	2,248.00	M2	4,200.00	HABITANTES
	<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 24,078,155.56</b>	<b>\$ 9,263,954.37</b>						