



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

MONTO RECIBIDO: \$ 26'278,505.10

No. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICAS		POB. BENEF.			
				FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>50804HW0661205.- EQUIPAMIENTO</b>											
IND. FISMDF 2016	GASTOS INDIRECTOS DEL FISMDF 2016	17,840.00	17,840.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	1.00	LABORAL	FISMDF	Admon. Directa
<b>50804HW0661408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>											
02 CP FISMDF	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CONTIKI COL. GIL SAMANIEGO	395,485.70	0.00	100.00%	100.00%	235.20	ML	80.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 11 Y 12 SAN VICENTE	364,006.84	103,227.05	80.00%	77.09%	280.00	ML	120.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
15 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 COLONIA YUCATÁN	790,522.15	237,156.64	30.00%	30.00%	555.50	ML	300.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
<b>50804HW0661409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>											
08 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NICOLÁS BRAVO; REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NVO. SAN FRANCISCO	232,237.23	222,105.91	60.00%	95.64%	2.00	MOTORES SUMERGIBLES	120.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
11 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO NICOLAS BRAVO	1,618,298.83	485,489.65	90.00%	30.00%	1.00	POZO	300.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Lic. Simp.
12 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS	1,653,180.03	495,454.01	30.00%	29.97%	1.00	POZO	300.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Lic. Simp.
<b>50804HW0661410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA</b>											
01 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN DE 32 LOTES EN COL. HUMBERTO GUTIERREZ	202,777.28	0.00	100.00%	100.00%	32.00	LOTES	32.00	FAMILIAS	FISMDF	Cont. Adj. Directa
08 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NICOLÁS BRAVO; REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NVO. SAN FRANCISCO	232,237.23	-69,671.17	60.00%	0.00%	2.00	POZOS	60.00	FAMILIAS	FISMDF	Cont. Adj. Directa
09 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO ORTIZ; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. FÁTIMA	243,196.32	0.00	60.00%	30.00%	2.00	LOTES	350.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
13 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. MIRADOR, EL CHORIZO Y COLONIA POPULAR	453,096.00	135,928.80	60.00%	30.00%	1.00	LOTE	120.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
14 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDOS: TRIUNFO SANTA ROSA, ORTIZ Y SAN JOSÉ DE GUAYMAS	472,971.44	141,891.43	60.00%	30.00%	1.00	LOTE	120.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
16 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO	452,321.14	135,696.35	60.00%	30.00%	1.00	LOTE	120.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa

