

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO 14

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Periodo: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2015

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 2587742 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FAISMDF

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio	\$	-
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015	\$	27,090,960.00
Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015	\$	27,271,049.63
Ingresos por Ejercer:	-\$	180,089.63
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2015	\$	36,211.64
Importe a Justificar:		

Número de Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
	50804HW0661105.- TECHO DIGNO				3.1809%
13 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN COLONIAS: FÁTIMA, AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, POPULAR E INDEPENDENCIA	81,469.04	186,370.54	-104,901.50	
14 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIAS: INDEPENDENCIA Y LÓPEZ MATEOS	0.00	104,675.70	-104,675.70	
21 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN COLONIAS: FÁTIMA, AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, POPULAR E INDEPENDENCIA	539,766.14	539,766.14	0.00	
	SUBTOTAL	621,235.18	830,812.38	-209,577.20	
	50804HW0661106.- PASO A PASO MI CASA				1.3359%
22 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIAS: INDEPENDENCIA Y LÓPEZ MATEOS	348,919.05	348,919.05	0.00	
	SUBTOTAL: 50804HW0661106	348,919.05	348,919.05	0.00	
	50804HW0661205.- EQUIPAMIENTO				1.6574%
PRODIM 2015	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	432,880.38	432,880.38	0.00	
	SUBTOTAL	432,880.38	432,880.38	0.00	
	50804HW0661408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				37.1828%
09 CP FISDMF	RED DE DRENAJE EN CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA; RED DE DRENAJE EN CALLES 21, AVE. XI, AVE. XII EN LA COL. EL MIRADOR	799,235.40	799,235.40	0.00	
10 CP FISDMF	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA INDEPENDENCIA, EN COLONIA MIRADOR Y EN COLONIA LOMA BONITA	8,074,643.13	8,074,643.13	0.00	
16 CP FISDMF	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA POPULAR E INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO	563,204.54	563,204.54	0.00	
17 CP FISDMF	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABEDUL ENTRE CALLE EL ALAMO Y CENTRO CIVICO, 5 DE MAYO	274,585.81	274,585.81	0.00	
	SUBTOTAL	9,711,668.88	9,711,668.88	0.00	

Número de Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% Por Rubro
	50804HW0661409.-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				22.9232%
06 Y 07 CP FISMDF	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA FATIMA; CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA 23 DE MARZO NORTE	757,500.00	757,500.00	0.00	
08 CP FISMDF	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	3,454,346.58	3,454,346.58	0.00	
18 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. MIRADOR	774,224.38	774,224.38	0.00	
19 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. INDEPENDENCIA	629,070.10	629,070.10	0.00	
20 CP FISMDF	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20, AVENIDA XV Y XVI DE COLONIA EL MIRADOR, Y DOS CALLES SIN NOMBRE DE COLONIA INDEPENDENCIA	372,109.44	372,109.44	0.00	
	SUBTOTAL	5,987,250.50	5,987,250.50	0.00	
	50804HW0661410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA				17.0334%
11 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA INDEPENDENCIA Y COL. MIRADOR	2,990,026.68	2,990,026.68	0.00	
12 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN EN COLONIAS: POPULAR, 23 DE MARZO, 18 DE NOVIEMBRE, MIRADOR, FATIMA, INDEPENDENCIA Y AMPLIACIÓN LOMA LINDA	1,458,891.00	1,458,891.00	0.00	
	SUBTOTAL	4,448,917.68	4,448,917.68	0.00	
	50804HW0661422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES				16.6864%
01 Y 02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA V Y IV, COL. MIGUEL HIDALGO; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE PERIFÉRICO Y FELIPE ISAURI, COL. POPULAR	724,635.75	724,635.75	0.00	
03 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUITO CALLE DEL CENTRO CÍVICO Y DEFENSORES DE GUAYMAS TOPA CON MAR PATRIMONIAL, COL. GOLFO DE CALIFORNIA	1,361,947.07	1,361,947.07	0.00	
04 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABEDUL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y DEL ROBLE, COL. 5 DE MAYO	1,203,374.08	1,203,374.08	0.00	
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO EN AVENIDA MONTELOLITA, COL. GOLONDRINAS	282,789.01	282,789.01	0.00	
15 CP FISMDF	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABEDUL ENTRE CALLE EL ALAMO Y CENTRO CIVICO, 5 DE MAYO	785,538.49	785,538.49	0.00	
	SUBTOTAL	4,358,284.40	4,358,284.40	0.00	
	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT 2015 (OBRAS)	1,181,801.94	1,178,302.29		
	TOTAL:	\$ 27,090,958.01	\$ 27,297,035.56	-\$ 209,577.20	100.00%

