

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

ANEXO 14

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Periodo: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2016

**CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 2587742 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FAISMDF**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio                                     | \$ -                 |
| Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2016 | \$ 29,198,339.00     |
| Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2016                    | \$ 29,162,438.06     |
| <b>Ingresos por Ejercer:</b>   | <b>\$ 35,900.94</b>  |
| Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2016                                      | \$ 59,098.68         |
| <b>Importe a Justificar:</b>   | <b>-\$ 23,197.74</b> |

| Número de Obra   | Descripción del Gasto por Rubros  | Importe Presupuestado | Importe Ejercido Acumulado al Trimestre | Variación         | % Por Rubro     |
|------------------|---|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
|                  | <b>50804HW0661102.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN</b>   |                       |   |                   | <b>6.5981%</b>  |
| S/N              | APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE 167 CUARTOS ROSAS   | 1,823,055.50          | 1,823,055.50                            | 0.00              |                 |
|                  | <i>SUBTOTAL: 50804HW0661102</i>   | <b>1,823,055.50</b>   | <b>1,823,055.50</b>                     | <b>0.00</b>       |                 |
|                  | <b>50804HW0661205.- EQUIPAMIENTO</b>  |                       |   |                   | <b>1.1535%</b>  |
| IND. FISDMF 2016 | GASTOS INDIRECTOS DEL FISDMF 2016   | 38,720.00             | 38,720.00                               | 0.00              |                 |
| PRODIM 2016      | PRODIM 2016   | 476,733.00            | 280,000.00                              | 196,733.00        |                 |
|                  | <i>SUBTOTAL: 50804HW0661205</i>   | <b>515,453.00</b>     | <b>318,720.00</b>                       | <b>196,733.00</b> |                 |
|                  | <b>50804HW0661408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>  |                       |   |                   | <b>22.1448%</b> |
| 02 CP FISDMF     | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CONTIKI COL. GIL SAMANIEGO  | 395,485.71            | 395,485.71                              | 0.00              |                 |
| 05 CP FISDMF     | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 11 Y 12 SAN VICENTE   | 364,006.84            | 341,109.29                              | 22,897.55         |                 |
| 15 CP FISDMF     | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 COLONIA YUCATÁN   | 790,522.15            | 790,522.15                              | 0.00              |                 |
| 17 CP FISDMF     | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADOS SUPERFICIALES ENCOFRADOS EN VARIOS PUNTOS DE CERRO, COLONIA GOLONDRINA; REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. PEDRO G. MORENO, SECTOR SAN VICENTE (II ETAPA) y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA XVIII Y CALLE 11 COL. SAN VICENTE | 378,976.20            | 113,692.86                              | 265,283.34        |                 |
| 18 CP FISDMF     | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVE XXII Y CALLE JESUS GARCIA, COLONIA CENTRO y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 10 ENTRE AVE XIV Y AVE XVI COL. SAN VICENTE   | 323,023.28            | 323,023.28                              | 0.00              |                 |
| 19 CP FISDMF     | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AVE VIII SECTOR CERRO GANDAREÑO y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE (CERRO) DE COLONIA AMPLIACION MIGUEL HIDALGO   | 519,183.76            | 519,183.76                              | 0.00              |                 |

| Número de Obra | Descripción del Gasto por Rubros  | Importe Presupuestado | Importe Ejercido Acumulado al Trimestre | Variación         | % Por Rubro     |
|----------------|---|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 20 CP FISDMF   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COL. MIRADOR y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO NICOLAS BRAVO   | 716,243.07            | 716,243.07                              | 0.00              |                 |
| 21 CP FISDMF   | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR FATIMA Y GUARIDA DEL TIGRE   | 828,662.78            | 828,662.78                              | 0.00              |                 |
| 22 CP FISDMF   | PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA MISA   | 2,090,679.89          | 2,090,679.89                            | 0.00              |                 |
|                | <b>SUBTOTAL 50804HW0661408</b>  | <b>6,406,783.68</b>   | <b>6,118,602.79</b>                     | <b>288,180.89</b> |                 |
|                | <b>50804HW0661409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>  |                       |   |                   | <b>23.0295%</b> |
| 08 CP FISDMF   | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NICOLAS BRAVO; REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NVO. SAN FRANCISCO   | 232,237.23            | 232,237.23                              | 0.00              |                 |
| 11 CP FISDMF   | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO NICOLAS BRAVO  | 1,618,298.82          | 1,618,298.82                            | 0.00              |                 |
| 12 CP FISDMF   | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS  | 1,653,180.03          | 1,653,180.03                            | 0.00              |                 |
| 13 CP FISDMF   | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. MIRADOR, EL CHORIZO Y COLONIA POPULAR   | 453,096.00            | 126,866.88                              | 326,229.12        |                 |
| 24 CP FISDMF   | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO EL YAQUI   | 1,670,164.86          | 1,670,164.86                            | 0.00              |                 |
| 25 CP FISDMF   | EQUIPAMIENTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA EN EJIDO EL YAQUI, EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y EJIDO NICOLAS BRAVO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADROS DE MEDICIÓN EN TOMAS DOMICILIARIAS EN EL ÁREA RURAL | 287,829.28            | 287,829.28                              | 0.00              |                 |
| 26 CP FISDMF   | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EJIDO EL YAQUI Y EN EJIDO LAZARO CARDENAS   | 611,037.77            | 611,037.77                              | 0.00              |                 |
| 28 CP FISDMF   | EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO PROFESOR GRACIANO SANCHEZ   | 163,441.75            | 163,441.75                              | 0.00              |                 |
|                | <b>SUBTOTAL: 50804HW0661409</b>   | <b>6,689,285.74</b>   | <b>6,363,056.62</b>                     | <b>326,229.12</b> |                 |
|                | <b>50804HW0661410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA</b>  |                       |   |                   | <b>9.1170%</b>  |
| 01 CP FISDMF   | ELECTRIFICACIÓN DE 32 LOTES EN COL. HUMBERTO GUTIERREZ  | 202,777.28            | 202,777.28                              | 0.00              |                 |
| 09 CP FISDMF   | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO ORTIZ; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. FÁTIMA  | 326,308.01            | 326,308.01                              | 0.00              |                 |
| 13 CP FISDMF   | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. MIRADOR, EL CHORIZO Y COLONIA POPULAR   | 453,096.00            | 326,229.12                              | 126,866.88        |                 |
| 14 CP FISDMF   | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDOS: TRIUNFO SANTA ROSA, ORTIZ Y SAN JOSÉ DE GUAYMAS  | 465,511.48            | 465,511.48                              | -0.00             |                 |
| 16 CP FISDMF   | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO  | 452,321.15            | 452,321.15                              | 0.00              |                 |
| 27 CP FISDMF   | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA POZOS PROFUNDOS EN EJIDO EL YAQUI, NICOLAS BRAVO Y LAZARO CARDENAS   | 745,894.58            | 745,894.58                              | 0.00              |                 |
|                | <b>SUBTOTAL 50804HW0661410</b>  | <b>2,645,908.50</b>   | <b>2,519,041.62</b>                     | <b>126,866.88</b> |                 |
|                | <b>50804HW0661415.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO</b>   |                       |   |                   | <b>7.0190%</b>  |
| 260291ME001    | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FIEL JURADO ENTRE PASEO BATANI Y CALLE WOBUSAN, COLONIA FATIMA   | 742,440.88            | \$ 742,440.88                           | 0.00              |                 |
| 260291ME002    | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE AVE II Y AVE III, COLONIA FATIMA   | 303,543.18            | \$ 303,543.18                           | 0.00              |                 |

| Número de Obra | Descripción del Gasto por Rubros   | Importe Presupuestado   | Importe Ejercido Acumulado al Trimestre | Variación              | % Por Rubro      |
|----------------|--|-------------------------|---|------------------------|------------------|
| 260291ME003    | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PASEO BATANI ENTRE CALLE FRANCISCO URBALEJO Y CALLE WASKIN, COLONIA FATIMA  | 893,367.93              | \$ 893,367.93                           | 0.00                   |                  |
|                | <b>SUBTOTAL: 50804HW0661415</b>  | <b>1,939,351.99</b>     | <b>1,939,351.99</b>                     | <b>0.00</b>            |                  |
|                | <b>50804HW0661418.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN</b>  |                         |   |                        | <b>0.9601%</b>   |
| 17 CP FISMDF   | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADOS SUPERFICIALES ENCOFRADOS EN VARIOS PUNTOS DE CERRO, COLONIA GOLONDRINA; REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. PEDRO G. MORENO, SECTOR SAN VICENTE (II ETAPA); CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA XVIII Y CALLE 11 COL. SAN VICENTE | 378,976.20              | 265,283.32                              | 113,692.88             |                  |
|                | <b>SUBTOTAL: 50804HW0661418</b>  | <b>378,976.20</b>       | <b>265,283.32</b>                       | <b>113,692.88</b>      |                  |
|                | <b>50804HW0661422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES</b>  |                         |   |                        | <b>36.9970%</b>  |
| 03 CP FISMDF   | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 11-A ENTRE AVENIDA 1 Y CALLEJÓN LA HERRADURA, COL. YUCATÁN  | 4,413,375.49            | 4,413,375.47                            | 0.02                   |                  |
| 04 CP FISMDF   | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. 00 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11-A Y CALLEJÓN LA HERRADURA COL. YUCATÁN  | 2,160,905.19            | 2,160,905.19                            | 0.00                   |                  |
| 06 CP FISMDF   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AVE. XX ENTRE CALLE 19 Y 20 SECTOR MURALLA  | 785,218.75              | 785,218.75                              | 0.00                   |                  |
| 07 CP FISMDF   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN LABERINTO ENTRE AVE. XIX Y AVE. XXIV SECTOR MURALLA  | 2,862,772.57            | 2,862,772.57                            | -0.00                  |                  |
|                | <b>SUBTOTAL: 50804HW0661422</b>  | <b>10,222,272.00</b>    | <b>10,222,271.98</b>                    | <b>0.02</b>            |                  |
| <b>TOTAL:</b>  |  | <b>\$ 30,621,086.61</b> | <b>\$ 29,569,383.82</b>                 | <b>\$ 1,051,702.79</b> | <b>107.0190%</b> |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK

C. L.A.F. ARTURO LOZANO GONZÁLEZ

C. ING. MANUEL GONZÁLEZ ROBLES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

C. ING. JAIME AGRUEL ROBLES  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGÍA