



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMA F.A.I.S.M.D.F. 2016**

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

IMPORTE RECIBIDO: \$ 29'198,339.00

No. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
IND. FISDMF 2016	GASTOS INDIRECTOS DEL FISDMF 2016	38,720.00	20,880.00	38,720.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	1.00	LABORAL	FISDMF	Admon. Directa
PRODIM 2016	PRODIM 2016	476,733.00	280,000.00	280,000.00	100.00%	58.73%	1.00	LOTE	1.00	LABORAL	FISDMF	Admon. Directa
01 CP FISDMF	ELECTRIFICACIÓN DE 32 LOTES EN COL. HUMBERTO GUTIERREZ	202,777.28	0.00	202,777.28	100.00%	100.00%	32.00	LOTES	32.00	FAMILIAS	FISDMF	Cont. Adj. Directa
02 CP FISDMF	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CONTIKI COL. GIL SAMANIEGO	395,485.70	0.00	395,485.71	100.00%	100.00%	235.20	ML	80.00	HABITANTES	FISDMF	Cont. Adj. Directa
03 CP FISDMF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 11-A ENTRE AVENIDA 1 Y CALLEJÓN LA HERRADURA, COL. YUCATÁN	4,413,375.49	2,097,212.48	4,413,375.47	100.00%	100.00%	3,358.77	M2	2,500.00	PERSONAS	FISDMF	Cont. Lic. Pub. Nac.
04 CP FISDMF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. 00 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11-A Y CALLEJÓN LA HERRADURA COL. YUCATÁN	2,160,905.19	807,466.93	2,160,905.19	100.00%	100.00%	1,708.46	M2	2,500.00	PERSONAS	FISDMF	Cont. Lic. Pub. Nac.
05 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 11 Y 12 SAN VICENTE	364,006.84	60,499.64	341,109.29	80.00%	93.71%	280.00	ML	120.00	HABITANTES	FISDMF	Cont. Adj. Directa
06 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AVE. XX ENTRE CALLE 19 Y 20 SECTOR MURALLA	785,219.00	181,836.03	785,218.75	100.00%	100.00%	673.72	M2	250.00	PERSONAS	FISDMF	Cont. Adj. Dir.
07 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN LABERINTO ENTRE AVE. XIX Y AVE. XXIV SECTOR MURALLA	2,862,772.58	1,340,966.06	2,862,772.57	85.00%	100.00%	2,382.65	M2	2,500.00	PERSONAS	FISDMF	Cont. Lic. Pub. Nac.
08 CP FISDMF	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NICOLÁS BRAVO; REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NVO. SAN FRANCISCO	232,237.23	10,131.32	232,237.23	100.00%	100.00%	2.00	MOTORES SUMERGIBLES	120.00	HABITANTES	FISDMF	Cont. Adj. Directa
08 CP FISDMF	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NICOLÁS BRAVO; REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NVO. SAN FRANCISCO	232,237.23	0.00	0.00	100.00%	0.00%	2.00	POZOS	60.00	FAMILIAS	FISDMF	Cont. Adj. Directa
09 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO ORTIZ; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. FÁTIMA	326,308.01	253,349.11	326,308.01	100.00%	100.00%	2.00	LOTES	350.00	HABITANTES	FISDMF	Cont. Adj. Directa
11 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO NICOLAS BRAVO	1,618,298.83	1,132,809.17	1,618,298.82	100.00%	100.00%	1.00	POZO	300.00	HABITANTES	FISDMF	Cont. Lic. Simp.
12 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS	1,653,180.03	1,157,726.02	1,653,180.03	100.00%	100.00%	1.00	POZO	300.00	HABITANTES	FISDMF	Cont. Lic. Simp.
13 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. MIRADOR, EL CHORIZO Y COLONIA POPULAR	453,096.00	126,866.88	126,866.88	100.00%	28.00%	1.00	LOTE	100.00	HABITANTES	FISDMF	Cont. Adj. Directa



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMA F.A.I.S.M.D.F. 2016**

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

IMPORTE RECIBIDO: \$ 29'198,339.00

No. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
13 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. MIRADOR, EL CHORIZO Y COLONIA POPULAR	453,096.00	190,300.32	326,229.12	100.00%	72.00%	1.00	LOTE	120.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
14 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDOS: TRIUNFO SANTA ROSA, ORTIZ Y SAN JOSÉ DE GUAYMAS	465,511.48	323,620.05	465,511.48	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	120.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
15 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 COLONIA YUCATÁN	790,522.15	417,897.12	655,053.76	95.00%	82.86%	555.50	ML	300.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
15 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 COLONIA YUCATÁN	790,522.15	135,468.38	135,468.38	95.00%	17.14%	555.50	ML	100.00	PERSONAS	FISMDF	Cont. Adj. Dir.
16 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO	452,321.14	316,624.80	452,321.15	95.00%	100.00%	1.00	LOTE	120.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
17 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADOS SUPERFICIALES ENCOFRADOS EN VARIOS PUNTOS DE CERRO, COLONIA GOLONDRINA; REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. PEDRO G. MORENO, SECTOR SAN VICENTE (II ETAPA) y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA XVIII Y CALLE 11 COL. SAN VICENTE	378,976.20	113,692.86	113,692.86	50.00%	30.00%	322.50	ML	150.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
17 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADOS SUPERFICIALES ENCOFRADOS EN VARIOS PUNTOS DE CERRO, COLONIA GOLONDRINA; REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. PEDRO G. MORENO, SECTOR SAN VICENTE (II ETAPA); CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA XVIII Y CALLE 11 COL. SAN VICENTE	378,976.20	265,283.32	265,283.32	50.00%	70.00%	322.50	ML	150.00	PERSONAS	FISMDF	Cont. Adj. Directa
18 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVE XXII Y CALLE JESUS GARCIA, COLONIA CENTRO y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 10 ENTRE AVE XIV Y AVE XVI COL. SAN VICENTE	323,023.29	323,023.28	323,023.28	0.00%	100.00%	326.00	ML	150.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
19 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AVE VIII SECTOR CERRO GANDAREÑO y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE (CERRO) DE COLONIA AMPLIACION MIGUEL HIDALGO	519,183.76	519,183.76	519,183.76	90.00%	100.00%	272.50	ML	100.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMA F.A.I.S.M.D.F. 2016

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

IMPORTE RECIBIDO: \$ 29'198,339.00

No. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICAS		POB. BENEF.			
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		