



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION DE RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

No. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
						CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015</b>											
IND. PDR 2015	GASTOS INDIRECTOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015	460,055.19	201,414.00	100.00%	101.84%	1.00	LOTE	1.00	LABORAL	RAMO 23	Admon. Directa
01 CP PDR	RECARPETEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (I ETAPA)	16,258,580.68	1,539,243.86	100.00%	49.30%	90,351.50	M2	10,119.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
02 CP PDR	RECARPETEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (II ETAPA)	9,197,186.71	181,968.67	100.00%	49.51%	50,953.00	M2	5,050.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
03 CP PDR	RECARPETEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (III ETAPA)	9,049,177.42	514,722.24	100.00%	48.93%	50,085.16	M2	5,050.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
<b>CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015</b>											
IND. CONT. 2015	GASTOS INDIRECTOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	219,456.29	0.00	100.00%	31.52%	1.00	LOTE	1.00	LABORAL	RAMO 23	Admon. Directa
01 CP CONT.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RASTRO PLAYA EN CIRCUITO SÁNCHEZ TABOADA COL. RASTRO, AVENIDA 8 COL. CENTRO Y AVENIDA 9 COL. CENTRO	22,875,377.59	1,344,088.88	90.00%	27.56%	16,648.86	M2	15,000.00	PERSONAS	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
03 CP CONT.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHUMBRES EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS	9,907,044.70	1,204,731.10	100.00%	33.66%	4.00	TECHUMBRES	1,200.00	PERSONAS	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
04 CP CONT.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS (II ETAPA)	2,975,014.14	165,963.75	100.00%	25.88%	9.00	UNIDADES BEBEDERO-BAÑOS	250.00	PERSONAS	RAMO 23	Cont. Lic. x Invitación
05 CP CONT.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS (III ETAPA)	1,331,024.79	244,680.05	100.00%	50.49%	4.00	UNIDADES BEBEDERO-BAÑOS	160.00	PERSONAS	RAMO 23	Cont. Lic. x Invitación
07 CP CONT.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS (IV ETAPA)	4,073,476.14	811,900.63	100.00%	75.01%	12.00	UNIDADES BEBEDERO-BAÑOS	480.00	PERSONAS	RAMO 23	Cont. Lic. x Invitación
SUP. CONT. 2015	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OBRAS DEL RAMO 23-CONTINGENCIAS-2015, PARA EL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	534,960.95	0.00	100.00%	14.44%	1.00	SERVICIO	1.00	COMUNIDAD	RAMO 23	Cont. Lic. x Invitación

