



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**AVANCE FISICO-FINANCIERO RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

No. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICAS		POB. BENEF.			
							FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015</b>												
01 CP CONT. 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RASTRO PLAYA EN CIRCUITO SÁNCHEZ TABOADA COL. RASTRO, AVENIDA 8 COL. CENTRO Y AVENIDA 9 COL. CENTRO	13,145,855.23	6,840,931.32	13,145,855.23	80.00%	100.00%	16,648.86	M2	15,000.00	PERSONAS	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
03CP CONT.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHUMBRES EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS	3,334,349.45	0.00	3,334,349.45	100.00%	100.00%	4.00	TECHUMBRES	1,200.00	PERSONAS	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
04 CP CONT.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS (II ETAPA)	2,082,509.86	1,312,705.27	2,082,509.86	100.00%	100.00%	9.00	UNIDADES BEBEDERO-BAÑOS	250.00	PERSONAS	RAMO 23	Cont. Lic. x Invitación
05 CP CONT.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS (III ETAPA)	931,717.34	259,658.70	931,717.34	100.00%	100.00%	4.00	UNIDADES BEBEDERO-BAÑOS	160.00	PERSONAS	RAMO 23	Cont. Lic. x Invitación
07 CP CONT.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS (IV ETAPA)	3,904,940.21	849,459.99	3,904,940.21	100.00%	100.00%	12.00	UNIDADES BEBEDERO-BAÑOS	480.00	PERSONAS	RAMO 23	Cont. Lic. x Invitación
IND. CONT. 2015	GASTOS INDIRECTOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	219,456.29	6,776.80	59,667.33	100.00%	27.19%	1.00	LOTE	1.00	LABORAL	RAMO 23	Admon. Directa
SUP. CONT. 2015	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OBRAS DEL RAMO 23-CONTINGENCIAS-2015, PARA EL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	77,272.14	0.00	77,272.14	100.00%	100.00%	1.00	SERVICIO	1.00	COMUNIDAD	RAMO 23	Cont. Lic. x Invitación
<b>DESARROLLO REGIONAL 2015</b>												
01 CP PDR	RECARPETEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (I ETAPA)	8,129,290.31	114,071.20	8,129,290.31	100.00%	100.00%	90,351.50	M2	10,119.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
02 CP PDR	RECARPETEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (II ETAPA)	4,598,593.37	45,293.26	4,598,593.37	100.00%	100.00%	50,953.00	M2	5,050.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
03 CP PDR	RECARPETEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (III ETAPA)	4,524,588.68	97,162.11	4,524,588.68	100.00%	100.00%	50,085.16	M2	5,050.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
IND. PDR 2015	GASTOS INDIRECTOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015	460,055.19	3,461.10	468,650.37	100.00%	101.87%	1.00	LOTE	1.00	LABORAL	RAMO 23	Admon. Directa
<b>PROGRAMAS REGIONALES 37.9 2016</b>												
C-00143/0041 Y C-00143/0048	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO CON ÁREAS VERDES, PISTA DE PATINAJE Y RAMPAS EN BLVD. SAN GERMAN Y AVENIDA MAR CARIBE, COLONIA GUAYMAS NORTE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 5 ENTRE AVENIDA III Y AVENIDA V COLONIA SAN VICENTE	2,919,443.82	1,356,083.14	1,356,083.14	55.00%	46.45%	2,160.79	M2	2,500.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Por Inv.



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**AVANCE FISICO-FINANCIERO RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS**

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

No. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
C-00143/0042, C-00143/0047 Y C-00143/0057	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 6 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE, EN CALLE PRIVADA BUGAMBILIAS ENTRE TULIPANES Y BUGAMBILIAS COLONIA LOS JARDINES Y EN CALLE ARIVECHI ENTRE SAHUARIPA Y ARIZPE, COLONIA CENTINELA	8,482,875.42	4,174,314.99	4,174,314.99	95.00%	49.21%	7,930.07	M2	2,500.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00143/0043	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA I ENTRE CALLE 11-A Y CALLE 12 DE LA COLONIA YUCATÁN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA VIII ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 SECTOR CERRO GANDAREÑO COL. CENTRO	2,349,558.30	704,867.49	704,867.49	55.00%	30.00%	2,539.35	M2	1,000.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Por Inv.
C-00143/0044, C-00143/0056 Y C-00143/0058, PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 12 Y CALLE 20, COLONIA CENTRO, EN CALLE PLAZA DE LA MADRE ENTRE PLAZA DEL PESCADOR Y BLVD PASEO LAS VILLAS, COLONIA LAS PLAZAS Y EN AVENIDA IV ENTRE CALLE 8 Y BLVD BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE	8,687,647.46	2,606,294.24	2,606,294.24	60.00%	30.00%	8,957.14	M2	2,500.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00143/0045 Y C-00143/0053	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XIX ENTRE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ Y CALLE 20 COLONIA CENTRO Y EN CALLE E ENTRE BLVD. PLUTARCO ELIAS CALLES Y CURBINA, COLONIA BUROCRATA	1,943,175.95	582,952.78	582,952.78	85.00%	30.00%	1,903.73	M2	1,000.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Por Inv.
C-00143/0049, C-00143/0052 Y C-00143/0055 PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 13 ENTRE AVENIDA I Y 00 COLONIA YUCATÁN, EN CALLE 27 ENTRE AVENIDA SERDÁN Y AVE. XVIII, COLONIA CENTRO Y EN BLVD. PASEO LAS VILLAS ENTRE MULEGE Y AVE. INDEPENDENCIA	10,412,528.40	3,123,758.52	3,123,758.52	50.00%	30.00%	10,134.37	M2	2,500.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00143/0050 Y C-00143/0051	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XVII ENTRE CALLE 20 Y CALLE 25, COL. CENTRO, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 14 ENTRE AVENIDA V Y VI COLONIA CENTRO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 15 CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA ENTRE AVENIDA V Y VI COLONIA CENTRO	2,655,515.84	1,386,521.59	1,386,521.59	60.00%	52.21%	3,336.54	M2	1,000.00	HABITANTES	RAMO 23	Cont. Lic. Por Inv.
IND. PROREG 2016 (37.9)	GASTOS INDIRECTOS PARA PROGRAMAS REGIONALES 2016 (CONVENIO DE LOS 37.9 MDP)	514,105.41	1,566.00	1,566.00	100.00%	0.30%	1.00	LOTE	1.00	LABORAL	RAMO 23	Admon. Directa

