

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
SON171030095547	Pavimentación Con Concreto Miraflores de Avenida Beaulieu L. Bulevar Entre Calle 20 Y Calle 19	0-0119/004	Sierra	Guaymas	Obertura municipal	Subsidio	028 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,966,669	\$1,966,669	\$1,966,669	\$1,994,107	\$569,307	\$569,307	\$569,307	28.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financieras / Físicas / Registrales OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION - EJESORA: Para el siguiente nivel.
SON171030095548	Pavimentación Con Concreto Miraflores En Av. Sin Nombre Colonia Buzotras Entre Blvd. División Y Calle Sin Nombre, Calle More Sur de Blvd. División Y Blvd. Colonia Buzotras	0-0119/004-1	Sierra	Guaymas	Obertura municipal	Subsidio	028 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,834,604	\$2,834,604	\$2,834,604	\$2,834,604	\$1,145,004	\$1,145,004	\$1,145,004	40.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financieras / Físicas / Registrales OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION - EJESORA: Para el siguiente nivel.
SON171030095538	Construcción De Infraestructura Vial/Carretera Y Pavimentación Con Concreto Miraflores En Corredor De Avenida Apolonia Sur de Calle 15a Y Calle 16a	0-0119/004 Y 0-0119/0241	Sierra	Guaymas	Obertura municipal	Subsidio	028 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,943,897	\$1,943,897	\$777,559	\$1,943,897	\$597,694	\$597,694	\$597,694	30.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financieras / Físicas / Registrales OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION - EJESORA: Para el siguiente nivel.
SON171030095534	Construcción De Cancha Polideportiva En Avenida 1911 Y Calle 23 Cal.	0-0119/0248	Sierra	Guaymas	Obertura municipal	Subsidio	028 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,930,417	\$1,930,417	\$402,167	\$1,930,417	\$308,664	\$308,664	\$308,664	29.96	\$0	Lote	0	0.00	2.00	Financieras / Físicas / Registrales OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION - EJESORA: Para el siguiente nivel.