



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
RAMO 23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS

GUAYMAS
2015 - 2018

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
MODALIDAD												
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016												
61414 02 25 27.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA												
C-00146/0033 Y C-00146/0032, FORFIN 2016	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA UBICADA EN AVENIDA VI ESQUINA CALLE 16, COL. CANTERA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 26 Y CALLE 27 COL. CENTRO	2,000,095.69	1,049,760.83	1,049,860.83	90.00%	52.49%	975.93 M2 Y 1.00 PLAZA	M2 Y PLAZA	1,000.00	HABITANTES	FORFIN 2016	Cont. Lic. por Invitación
SUBTOTAL 61414 02 25 27		2,000,095.69	1,049,760.83	1,049,860.83								
PROGRAMAS REGIONALES 37.9 2016												
61422 02 25 27.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
C-00143/0044, C-00143/0056 Y C-00143/0058, PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 12 Y CALLE 20, COLONIA CENTRO, EN CALLE PLAZA DE LA MADRE ENTRE PLAZA DEL PESCADOR Y BLVD PASEO LAS VILLAS, COLONIA LAS PLAZAS Y EN AVENIDA IV ENTRE CALLE 8 Y BLVD BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE.	8,687,647.46	6,081,353.22	6,081,353.22	70.00%	70.00%	8,957.14	M2	2,500.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00143/0049, C-00143/0052 Y C-00143/0055, PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 13 ENTRE AVENIDA I Y 00 COLONIA YUCATÁN, EN CALLE 27 ENTRE AVENIDA SERDÁN Y AVE. XVIII, COLONIA CENTRO Y EN BLVD. PASEO LAS VILLAS ENTRE MULEGE Y AVE. INDEPENDENCIA.	10,412,528.40	7,288,769.88	7,288,769.88	70.00%	70.00%	10,134.37	M2	2,500.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00143/0041 Y C-00143/0048, PROREG 2016	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO CON ÁREAS VERDES, PISTA DE PATINAJE Y RAMPAS EN BLVD. SAN GERMAN Y AVENIDA MAR CARIBE, COLONIA GUAYMAS NORTE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 5 ENTRE AVENIDA III Y AVENIDA V COLONIA SAN VICENTE.	2,919,443.82	1,563,360.67	1,563,360.67	90.00%	53.55%	2,160.79	M2	2,500.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. por Invitación



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
RAMO 23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS

GUAYMAS
2015 - 2018

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
PROGRAMA FORTALECE 2016												
61422 02 25 27.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS												
C-00151/0001 FORTALECE 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE: AVENIDA XIII ENTRE CHIHUAHUA Y CALLE 10, GANDAREÑO.	3,155,358.87	840,301.11	840,301.11	95.00%	26.63%	2,275.76	M2	1,500.00	HABITANTES	FORTALECE 2016	Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00151/0001 FORTALECE 2016-2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE: AVENIDA XVI ENTRE CALLE 9 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, SAN VICENTE.	6,561,795.14	2,091,586.21	2,091,586.21	95.00%	31.88%	5,244.88	M2	1,500.00	HABITANTES	FORTALECE 2016	Cont. Lic. Pub. Nac.
SUBTOTAL 61422 02 25 27		9,717,154.01	2,931,887.32	2,931,887.32								
GRAN TOTAL		\$ 49,882,100.30	\$ 27,978,130.14	\$ 27,978,230.14								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.