



TOTAL: KQ

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión - Repetitivo	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionado)	Anexo Financiero				Anexo Físico				Observaciones
																	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Fabricación	
8081414000445004	Construcción de Red de Agua Potable en Avenida de Entre Calle 13 y Calle Venusta - 12332	42332	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$291,328	\$291,328	\$291,328	\$291,328	\$291,328	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financieras / Físicas: OBRAS TERMINADAS / Registros: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007010563	Construcción de Calle Con Perforación con Cosechas de BARRIO DE CALLE AVE 111, CALLE PALMA - 12387	12387	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$121,470	\$121,470	\$121,470	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financieras / Físicas: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registros: VARIAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007010840	Adquisición de Equipos de Agua, Sistema de Aire Acondicionado, Sillas, Escritorios, Armarios, Mobiliario para Municipio del Poblado 12024	12024	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Otros proyectos	En Ejecución	2014	\$36,802	\$36,802	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo		100.00	0.00	Financieras / Físicas: - / Registros: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007010841	Construcción de Bovedero con Colector 10x10 Metros en Av. de Entre Calle 13 y 20 entre Venusta - 12385	12385	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$444,294	\$444,294	\$444,294	\$444,294	\$444,294	59.07	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	60.00	Financieras / Físicas: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registros: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007014226	Construcción del Bar de Alcantarillado de Calle Flor Durado Entre Panto Betani y Calle Roberto Ochoa Palma - 12748	12748	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$257,917	\$257,917	\$257,917	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financieras / Físicas: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registros: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007014227	Construcción de Cuartos Sanitarios en Colonia Independencia - 14702	14702	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,823,056	\$1,823,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	648	100.00	0.00	Financieras / Físicas: - / Registros: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007014228	Aplicación de Alcantarillado Sanitario en Calle Venusta - 14801	14801	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financieras / Físicas: OBRAS TERMINADAS / Registros: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007021777	Rehabilitación de la Red de Agua Potable en Av. de Entre Calle 13 y 20 sector Venusta - 11481	11481	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$143,517	\$143,517	\$143,517	\$143,517	\$143,517	100.00	\$0	Metros lineales	72	100.00	100.00	Financieras / Físicas: OBRAS TERMINADAS / Registros: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007021778	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Panto Betani Entre Calle Venusta y Calle Venusta Colonia Palma - 12487	12487	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financieras / Físicas: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registros: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007021779	Adquisición de Equipos de Agua, Sistema de Aire Acondicionado, Sillas, Escritorios, Armarios, Mobiliario para Municipio del Poblado 12024	12024	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Otros proyectos	En Ejecución	2014	\$26,738	\$26,738	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo		100.00	0.00	Financieras / Físicas: - / Registros: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007021780	Construcción de Alcantarillado en Calle San José de Guaymas - 14730	14730	sonora	Guaymas	San José de Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$472,971	\$472,971	\$472,971	\$472,971	\$472,971	30.00	\$0	Otros	35	100.00	30.00	Financieras / Físicas: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registros: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007021781	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Panto Betani Entre Calle Venusta y Calle Venusta Colonia Palma - 12487	12487	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$106,446	\$106,446	\$106,446	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financieras / Físicas: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registros: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007021782	Rehabilitación de Pasa Profundo en Calle San Francisco - 4841	4841	sonora	Guaymas	Nuevo San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$96,489	\$96,489	\$96,489	\$96,489	\$96,489	100.00	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financieras / Físicas: OBRAS TERMINADAS / Registros: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR