

TOTAL: KQ

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión - Repetitivo	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionado)	Anexo Financiero				Anexo Físico				Observaciones
																	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Fabricación	
8081414000445004	Construcción de Red de Agua Potable en Avenida de Entre Calle 15 y Calle Venusta - 12332	42332	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$291,328	\$291,328	\$291,328	\$291,328	\$291,328	100.00	\$0	Metros Lineales	180	100.00	100.00	Financieras / Físicas: OBRAS TERMINADAS / Registros: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007010583	Construcción de Calle Con Perforación con Cosechas de Riego de Calle y Calle Venusta - 12387	12387	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$121,470	\$121,470	\$121,470	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financieras / Físicas: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registros: VARIAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007010840	Adquisición de Equipos de Agua, Sistema de Aire Acondicionado, Sillas, Escritorios, Armarios, Mobiliario para Municipio del Poblado 12024	12024	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Otros proyectos	En Ejecución	2014	\$36,802	\$36,802	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo		100.00	0.00	Financieras / Físicas: - / Registros: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007010841	Construcción de Bovedero con Colector HDPE de 40 cm, de Entre Calle 15 y 20 entre Venusta - 12495	12495	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$444,294	\$444,294	\$444,294	\$444,294	\$444,294	59.07	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	60.00	Financieras / Físicas: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registros: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007014226	Construcción del de Alcantarillado de Calle Flor Durado Entre Venusta Betani y Calle Venusta Occidental - 12748	12748	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$257,917	\$257,917	\$257,917	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	60	100.00	0.00	Financieras / Físicas: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registros: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007014227	Construcción de Cuartos Sanitarios en Colonia Independencia - 14702	14702	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,823,056	\$1,823,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	68	100.00	0.00	Financieras / Físicas: - / Registros: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007014228	Aplicación de Alcantarillado Sanitario en Calle Venusta - 14801	14801	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Lineales	51	100.00	100.00	Financieras / Físicas: OBRAS TERMINADAS / Registros: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007021777	Rehabilitación de la Red de Agua Potable de Av. de Entre Calle 15 y 20 Sector Venusta - 14871	14871	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$143,517	\$143,517	\$143,517	\$143,517	\$143,517	100.00	\$0	Metros Lineales	72	100.00	100.00	Financieras / Físicas: OBRAS TERMINADAS / Registros: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007021778	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Padre Betani Entre Calle Venusta Oriental y Calle Venusta Occidental - 14887	14887	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$189,200	\$189,200	\$189,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	110	100.00	0.00	Financieras / Físicas: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registros: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007021779	Adquisición de Equipos de Agua, Sistema de Aire Acondicionado, Sillas, Escritorios, Armarios, Mobiliario para Municipio del Poblado 12024	12024	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Otros proyectos	En Ejecución	2014	\$26,738	\$26,738	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo		100.00	0.00	Financieras / Físicas: - / Registros: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007021780	Construcción de Alcantarillado en Calle San José de Guaymas - 14730	14730	sonora	Guaymas	San José de Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$472,971	\$472,971	\$472,971	\$472,971	\$472,971	30.00	\$0	Otros	35	100.00	30.00	Financieras / Físicas: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registros: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007021781	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Padre Betani Entre Calle Venusta Oriental y Calle Venusta Occidental - 14970	12970	sonora	Guaymas	Merced Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$106,646	\$106,646	\$106,646	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	32	100.00	0.00	Financieras / Físicas: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registros: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
80814140007021782	Rehabilitación de Pasa Profundo en Calle No. San Francisco - 4841	4841	sonora	Guaymas	Nuevo San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$96,489	\$96,489	\$96,489	\$96,489	\$96,489	100.00	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financieras / Físicas: OBRAS TERMINADAS / Registros: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR