



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
RAMO 23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.

GUAYMAS
2015 - 2018

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
MODALIDAD												
"FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016"												
61414 02 25 27.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA												
C-00146/0033 Y C-00146/0032, FORFIN 2016	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA UBICADA EN AVENIDA VI ESQUINA CALLE 16, COL. CANTERA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 26 Y CALLE 27 COL. CENTRO	2,000,095.69	0.00	900,126.53	100.00%	45.00%	975.93 M2 Y 1.00 PLAZA	M2 Y PLAZA	1,000.00	HABITANTES	FORFIN 2016	Cont. Lic. por Invitación
SUBTOTAL 61414 02 25 27		2,000,095.69	0.00	900,126.53								
"PROGRAMAS REGIONALES 2016 37.9"												
61422 02 25 27.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
C-00143/0044, C-00143/0056 Y C-00143/0058, PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 12 Y CALLE 20, COLONIA CENTRO, EN CALLE PLAZA DE LA MADRE ENTRE PLAZA DEL PESCADOR Y BLVD PASEO LAS VILLAS, COLONIA LAS PLAZAS Y EN AVENIDA IV ENTRE CALLE 8 Y BLVD BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE	8,687,647.46	0.00	6,081,353.22	90.00%	70.00%	8,957.14	M2	2,500.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00143/0049, C-00143/0052 Y C-00143/0055 PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 13 ENTRE AVENIDA I Y 00 COLONIA YUCATÁN, EN CALLE 27 ENTRE AVENIDA SERDÁN Y AVE. XVIII, COLONIA CENTRO Y EN BLVD. PASEO LAS VILLAS ENTRE MULEGE Y AVE. INDEPENDENCIA	10,412,528.40	0.00	7,288,769.88	90.00%	70.00%	10,134.37	M2	2,500.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00143/0041 Y C-00143/0048, PROREG 2016	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO CON ÁREAS VERDES, PISTA DE PATINAJE Y RAMPAS EN BLVD. SAN GERMAN Y AVENIDA MAR CARIBE, COLONIA GUAYMAS NORTE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 5 ENTRE AVENIDA III Y AVENIDA V COLONIA SAN VICENTE	2,919,443.82	0.00	1,563,360.67	100.00%	53.55%	2,160.79	M2	2,500.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. por Invitación
C-00143/0042, C-00143/0047 Y C-00143/0057, PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 6 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE, EN CALLE PRIVADA BUGAMBILIAS ENTRE TULIPANES Y BUGAMBILIAS COLONIA LOS JARDINES Y EN CALLE ARIVECHI ENTRE SAHUARIPA Y ARIZPE, COLONIA CENTINELA	8,482,875.42	0.00	4,308,560.11	100.00%	50.79%	7,930.07	M2	2,500.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. Pub. Nac.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
RAMO 23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.

GUAYMAS
2015 - 2018

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
C-00143/0049, C-00143/0052 Y C-00143/0055 PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 13 ENTRE AVENIDA I Y 00 COLONIA YUCATÁN, EN CALLE 27 ENTRE AVENIDA SERDÁN Y AVE. XVIII, COLONIA CENTRO Y EN BLVD. PASEO LAS VILLAS ENTRE MULEGE Y AVE. INDEPENDENCIA	368,647.23	\$ 368,647.23	\$ 368,647.23	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	250.00	HABITANTES	FISMDF 2017	Cont. Lic. Pub. Nac.
SUBTOTAL 61422 02 25 11		368,647.23	368,647.23	368,647.23								
61424 02 25 27.- INDIRECTOS PARA OBRAS												
IND. PRO REG. (II) 2016	INDIRECTOS PARA PROGRAMAS REGIONALES 2016 (CONVENIO DE LOS 37.9 MDP)	514,105.41	0.00	280,529.90	100.00%	54.57%	1.00	LOTE	1.00	LABORAL	PROREG 2016	Cont. Adj. Dir.
SUBTOTAL 61424 02 25 27		514,105.41	0.00	280,529.90								
61425 02 25 27.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD												
IND. PROREG 2016	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS AUTORIZADAS BAJO LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2016	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%	100.00%	1.00	SERVICIO	1.00	COMUNIDAD	PROREG 2016	Cont. Adj. Dir.
SUBTOTAL 61425 02 25 27		200,000.00	0.00	200,000.00								
TOTALES:		\$ 52,250,843.22	\$ 4,063,059.86	\$ 32,139,514.26								

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL

C. ING. MANUEL GONZÁLEZ ROBLES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS