



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA FISMDF 2017

GUAYMAS
2015 - 2018

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

IMPORTE RECIBIDO AL TRIMESTRE: \$ 30,634,242.30

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN												
18 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS DIGNOS Y 8 CUARTOS EN COLONIAS: POPULAR, YUCATÁN, 23 DE MARZO, INDEPENDENCIA, SAN VICENTE, MIRADOR Y 18 DE NOVIEMBRE	743,894.24	473,153.94	473,153.94	90.00%	63.61%	8 Y 8	TECHOS Y CUARTOS	30.00	HABITANTES	FISMDF 2017	Cont. Adj. Dir.
16 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS DIGNOS Y 7 CUARTOS EN COL. GUARIDA DEL TIGRE Y COL. FÁTIMA	919,505.53	229,500.00	229,500.00	90.00%	24.96%	11 Y 7	TECHOS Y CUARTOS	30.00	HABITANTES	FISMDF 2017	Cont. Adj. Dir.
SUBTOTAL 61102 02 25 11		1,663,399.77	702,653.94	702,653.94								
61207 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS												
IND. FISMDF 2017	GASTOS INDIRECTOS DEL FISMDF 2017	30,000.00	0.00	23,200.00	90.00%	77.33%	1.00	LOTE	20.00	HABITANTES	FISMDF 2017	Admon. Directa
SUBTOTAL 61207 02 11		30,000.00	0.00	23,200.00								
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
15 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGAS DE CARCAMO MAESTRO EN POTAM	164,812.00	114,845.08	114,845.08	70.00%	69.68%	1.00	CARCAMO	150.00	HABITANTES	FISMDF 2017	Cont. Adj. Dir.
17 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE POTAM ENTRE COCORIT Y POTAM, COL. SAHUARIPA	160,937.42	160,937.43	160,937.43	100.00%	100.00%	94.20	ML	160.00	HABITANTES	FISMDF 2017	Cont. Adj. Dir.
08 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE POZO Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VICAM SWITCH; REHABILITACIÓN Y RENIVELACIÓN DE COLECTORES Y MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN VICAM SWITCH	4,098,682.25	1,229,604.67	1,229,604.67	25.00%	30.00%	1.00	POZO	150.00	HABITANTES	FISMDF 2017	Cont. Lic. Pub.
12 CP FISMDF	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE COL. TORRES DE FÁTIMA; INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR MURALLA; INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN COL. GUARIDA DEL TIGRE; INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLEJÓN V COL. PUNTA ARENA	1,257,008.40	377,102.52	377,102.52	25.00%	30.00%	1,142.11	ML	120.00	HABITANTES	FISMDF 2017	Cont. Lic. Simp.
SUBTOTAL 61408 02 25 11		5,681,440.07	1,882,489.70	1,882,489.70								
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
01 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA MISA	326,933.22	0.00	326,933.23	100.00%	100.00%	429.04	ML	200.00	HABITANTES	FISMDF 2017	Cont. Adj. Dir.
04 CP FISMDF	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA MISA Y EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS	198,551.01	0.00	198,551.00	100.00%	100.00%	200.00	ML	250.00	HABITANTES	FISMDF 2017	Cont. Adj. Dir.

