

Total: 52

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Aprovechamiento							Aprovechamiento Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millionado)	Comprometido	Derogado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
8081717030094186	Introducción de Red de Agua Potable Calle Solera Cerro Entre Américas y Avenida 8 Colonia Surco - 15123	15123	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	238,700	238,700	238,700	238,700	238,700	238,700	238,700	100.00	0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros OSA TERCERA - SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094187	Introducción de Red de Agua Potable Ampliación Loma Linda - 15116	15116	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5762,532	5762,532	5762,532	5762,532	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	186	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros OSA EN PROCESO DE EJECUCION - SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094188	Introducción de Red de Agua Potable en Calle del Juvenil En Guardia del Tigre 14991	14991	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	374,962	374,962	374,962	374,962	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros OSA EN PROCESO DE EJECUCION - SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094189	Introducción de Red de Agua Potable en Colonia Pajaros De Oro - 14975	14975	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,406,774	1,406,774	1,406,774	1,406,774	1,358,127	1,358,127	1,358,127	84.53	0	Metros lineales	240	100.00	84.00	Financiera / Física / Registros OSA EN PROCESO DE EJECUCION - SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094190	Permutación de Concreto Hidráulico De Calle Francisco Javier Múzquiz y Play Martín Gascón Telemétrica - 14462	14462	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	2,070,980	2,070,980	2,070,980	2,070,980	2,070,980	2,070,980	100.00	0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros OSA TERCERA - SIEMSA Para el siguiente nivel.	
8081717030094191	Permutación de Concreto Hidráulico De Calle Francisco Javier Múzquiz y Avenida 8 Telemétrica - 14463	14463	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	557,613	557,613	557,613	557,613	546,568	546,568	546,568	78.29	0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros OSA TERCERA - SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094192	Introducción de Línea de Drenaje en Rincón del Sur - 14939	14939	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	545,135	545,135	545,135	545,135	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros OSA EN PROCESO DE EJECUCION - SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094193	Introducción de Línea de Agua Potable en Calle Francisco Ochoa Ochoa De Física - 14917	14917	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	856,699	856,699	856,699	856,699	873,457	873,457	873,457	86.08	0	Metros lineales	422	100.00	80.00	Financiera / Física / Registros SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094194	Introducción de Red de Agua Potable en Colonia Ampliación Loma Linda - 15116	15116	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	503,005	503,005	503,005	503,005	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	93	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros OSA EN PROCESO DE EJECUCION - SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094195	Introducción de Red de Drenaje en Colonia Ampliación Nacionalización Del 15101 Calle De California - 15101	15101	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,443,275	2,443,275	2,443,275	2,443,275	897,644	897,644	897,644	37.10	0	Metros lineales	186	100.00	50.00	Financiera / Física / Registros OSA EN PROCESO DE EJECUCION - SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094196	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico de Calle En Entre Américas y Avenida 8 Colonia Surco - 14285	14285	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	2,516,839	2,516,839	2,516,839	2,516,839	865,732	865,732	865,732	26.05	0	Metros Cuadrados	225	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros OSA EN PROCESO DE EJECUCION - SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094197	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico de Calle En Entre Américas y Avenida 8 Colonia Surco - 14285	14285	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	540,342	540,342	540,342	540,342	540,342	540,342	100.00	0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros OSA EN PROCESO DE EJECUCION - SIEMSA Para el siguiente nivel.	
8081717030094198	Construcción de Infraestructura Hidráulica de Calle En Entre Américas y 3111 Sector Cerro Guadalupe - 14285	14285	Siemsa	Guaymas	Herencia Guaymas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	337,600	337,600	337,600	337,600	337,600	337,600	337,600	100.00	0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros OSA EN PROCESO DE EJECUCION - SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094199	Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable en 5116 Francisco Márquez - 14274	14274	Siemsa	Guaymas	Francisco Márquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,947,973	1,947,973	1,947,973	1,947,973	1,443,153	1,443,153	1,443,153	84.31	0	Otros	670	100.00	80.00	Financiera / Física / Registros OSA EN PROCESO DE EJECUCION - SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094180	Rehabilitación de Trazo de Drenaje de Camino Maestro En Pajaros - 15125	15125	Siemsa	Guaymas	Pajaros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	214,812	214,812	214,812	214,812	214,845	214,845	214,845	89.68	0	Otros	4,417	100.00	70.00	Financiera / Física / Registros SIEMSA Para el siguiente nivel.
8081717030094185	Construcción de Red de Agua Potable en Pajaros y Surco - 14465	14465	Siemsa	Guaymas	Pajaros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAYMAS SIEMSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	54,175,204	54,175,204	54,175,204	54,175,204	2,252,591	2,252,591	2,252,591	30.00	0	Metros lineales	4,417	100.00	30.00	Financiera / Física / Registros OSA EN PROCESO DE EJECUCION - SIEMSA Para el siguiente nivel.