

Total: 29

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Paso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros					Años Fiscales			Observaciones				
														Ciclo Recursos	Fraguante	Multianual	Reembolsado (Miles de dólares)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Anual	Reliquete	Unidad de Medida	Publicación
SON14103073798	Rehabilitación de Plaza Pública Miguel Alemán I, Cuatrima Urbana de Avenida VI esquina Calle 14, Col. Centro	0-001410303	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Honorarias	M. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$800,404	\$800,404	\$800,404	\$800,404	\$800,404	\$461,491	\$461,491	65.78	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SON14103073780	Rehabilitación con Drenaje Hidráulico de Infraestructura Subterránea y Superficie de Avenida 8VI entre Calle 24 y Calle 27 Col. Centro	0-001410302	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Honorarias	M. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,199,491	\$1,199,491	\$1,199,491	\$1,199,491	\$1,199,491	\$1,199,491	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
SON141040083345	Rehabilitación Avenida 8VI Centro Plaza y Avenida IV Colonia San Vicente	0-001410084, 0-001410085 y 0-001410086	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Honorarias	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,687,647	\$8,687,647	\$8,687,647	\$8,687,647	\$8,687,647	\$8,687,647	100.00	00	Metros Cuadrados	410	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
SON141040083359	Rehabilitación de Calle 13 Urbano, de Calle 27 Centro y Blvd. Paed Las Villas	0-001410084, 0-001410085 y 0-001410086	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Honorarias	MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,412,528	\$10,412,528	\$10,412,528	\$10,412,528	\$10,412,528	\$10,412,528	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
SON141040083379	Rehabilitación de Avenida 8VI, Avenida 8VI Centro, Calle 14, Calle 15, Calle 16, Calle 17, Calle 18, Calle 19, Calle 20, Calle 21, Calle 22, Calle 23, Calle 24, Calle 25, Calle 26, Calle 27, Calle 28, Calle 29, Calle 30, Calle 31, Calle 32, Calle 33, Calle 34, Calle 35, Calle 36, Calle 37, Calle 38, Calle 39, Calle 40, Calle 41, Calle 42, Calle 43, Calle 44, Calle 45, Calle 46, Calle 47, Calle 48, Calle 49, Calle 50, Calle 51, Calle 52, Calle 53, Calle 54, Calle 55, Calle 56, Calle 57, Calle 58, Calle 59, Calle 60, Calle 61, Calle 62, Calle 63, Calle 64, Calle 65, Calle 66, Calle 67, Calle 68, Calle 69, Calle 70, Calle 71, Calle 72, Calle 73, Calle 74, Calle 75, Calle 76, Calle 77, Calle 78, Calle 79, Calle 80, Calle 81, Calle 82, Calle 83, Calle 84, Calle 85, Calle 86, Calle 87, Calle 88, Calle 89, Calle 90, Calle 91, Calle 92, Calle 93, Calle 94, Calle 95, Calle 96, Calle 97, Calle 98, Calle 99, Calle 100	0-001410084, 0-001410085 y 0-001410086	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Honorarias	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,482,875	\$8,482,875	\$8,482,875	\$8,482,875	\$8,482,875	\$8,482,875	94.64	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
SON141040083390	Rehabilitación de Parque Recreativo Blvd. del Comercio y Rehabilitación Calle y Avenida del Comercio	0-001410084 y 0-001410085	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Honorarias	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,919,443	\$2,919,444	\$2,919,444	\$2,919,444	\$2,919,444	\$2,919,444	70.72	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
SON141040083409	Rehabilitación de Avenida 8VI Centro y Calle 8 Colonia Recreativa	0-001410084 y 0-001410085	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Honorarias	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,943,176	\$1,943,176	\$1,943,176	\$1,943,176	\$1,943,176	\$1,943,176	86.95	00	Metros Cuadrados	0	0.00	84.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
SON141040083415	Rehabilitación de Avenida I Unidad y de Avenida VIII Centro	0-001410043 y 0-001410054	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Honorarias	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,349,558	\$2,349,558	\$2,349,558	\$2,349,558	\$2,349,558	\$2,349,558	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
SON141040083438	Rehabilitación Avenida VIII Centro, Calle 14 Centro y Calle 15 Centro	0-001410084, 0-001410085 y 0-001410086	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Honorarias	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,655,516	\$2,655,516	\$2,655,516	\$2,655,516	\$2,655,516	\$2,655,516	81.57	00	Metros Cuadrados	0	0.00	81.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
SON141040083474	Rehabilitación con Drenaje Hidráulico de Avenida 8VI entre Calles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	0-001410001	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Honorarias	MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,155,359	\$1,155,359	\$1,155,359	\$1,155,359	\$1,155,359	\$1,155,359	68.49	00	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
SON141040083477	Rehabilitación con Drenaje Hidráulico de Avenida 8VI entre Calle 8 y Blvd. Benito Juárez San Vicente	0-001410001	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Honorarias	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,361,795	\$6,361,795	\$6,361,795	\$6,361,795	\$6,361,795	\$6,361,795	90.98	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	