

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
SON16160300737798	Rehabilitación De Plaza Pública Miguel Hidalgo I. Costilla Sbiocada En Avenida Vi Esquina Calle 16, Col. Canteras	C-00146/0033	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$800,404	\$800,404	\$800,404	\$800,404	\$800,404	\$339,268	\$339,268	42.39	\$0	Otros	0	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
SON16160300737802	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Con Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Avenida XVI Entre Calle 26 Y Calle 27 Col. Centro	C-00146/0032	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,199,691	\$1,199,691	\$1,199,691	\$1,199,691	\$1,199,691	\$1,199,691	\$1,199,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
SON16160400813345	Pavimentación Avenida XVI Centro, Calle Plaza A La Madre Colonias Las Plazas Y Avenida Iv Colonia San Vicente	C-00143/0044, C-00143/0056 Y C-00143/00	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,687,647	\$8,687,647	\$8,687,647	\$8,687,647	\$8,687,647	\$6,848,618	\$6,848,618	78.83	\$0	Metros Cuadrados	610	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
SON16160400813359	Pavimentación En Calle 13 Yucatán, En Calle 27 Centro Y Blvd. Paseo Las Villas	C-00143-0049, C-00143-0052 Y C-00143-0055	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,412,528	\$10,412,528	\$10,412,528	\$10,412,528	\$10,412,528	\$8,976,868	\$8,976,868	86.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
SON16160400813379	Pavimentación En Avenida Vi San Vicente, En Calle Privada Rosamillas Colonia Jardines Y Calle Arivechi Centinela	C-00143-0042, C-00143-0047 Y C-00143-005	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,482,875	\$8,482,875	\$8,482,875	\$8,482,875	\$8,482,875	\$8,027,870	\$8,027,870	94.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
SON16160400813399	Construcción De Parque Recreativo Blvd San German Y Pavimentación Calle 9 Colonia San Vicente	C-00143-0041 Y C-00143-0048	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,919,443	\$2,919,444	\$2,919,444	\$2,919,444	\$2,919,444	\$2,064,438	\$2,064,438	70.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
SON16160400813409	Pavimentación En Avenida Xix Centro Y Calle E Colonia Burócrata	C-00143-0045 Y C-00143-0053	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,943,176	\$1,943,176	\$1,943,176	\$1,943,176	\$1,943,176	\$1,348,566	\$1,348,566	69.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
SON16160400813435	Pavimentación En Avenida I Yucatán Y En Avenida VIII Centro	C-00143-0043 Y C-00143-0054	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,349,558	\$2,349,558	\$2,349,558	\$2,349,558	\$2,349,558	\$2,205,025	\$2,205,025	93.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
SON16160400813438	Pavimentación Avenida XVII Centro, Calle 14 Centro Y Calle 15 Centro	C-00143-0046, C-00143-0050 Y C-00143-005	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,655,516	\$2,655,516	\$2,655,516	\$2,655,516	\$2,655,516	\$1,852,993	\$1,852,993	69.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
SON16160400813714	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida XIII Entre Chihuahua Y Calle 10, Gandareño	C-00151-0001	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,155,359	\$3,155,359	\$3,155,359	\$3,155,359	\$3,155,359	\$1,786,909	\$1,786,909	56.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
SON16160400813723	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida XVI Entre Calle 9 Y Blvd. Benito Juárez San Vicente	C-00151-0001	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,561,795	\$6,561,795	\$6,561,795	\$6,561,795	\$4,060,125	\$4,060,125	\$4,060,125	61.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.