

Total: 11

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|---|---------|-----------|---------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acumulado |
| SON16160300737798 | Rehabilitación De Plaza Pública Miguel Hidalgo I. Costilla Obicada En Avenida Vi Esquina Calle 16, Col. Canteras | C-00146/0033 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$800,404 | \$800,404 | \$800,404 | \$800,404 | \$800,404 | \$339,268 | \$339,268 | 42.39 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 42.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| SON16160300737802 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Con Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Avenida XVI Entre Calle 26 Y Calle 27 Col. Centro | C-00146/0032 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,199,691 | \$1,199,691 | \$1,199,691 | \$1,199,691 | \$1,199,691 | \$1,199,691 | \$1,199,691 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| SON16160400813345 | Pavimentación Avenida XVI Centro, Calle Plaza A La Madre Colonias Las Plazas Y Avenida Iv Colonia San Vicente | C-00143/0044, C-00143/0056 Y C-00143/00 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$8,687,647 | \$8,687,647 | \$8,687,647 | \$8,687,647 | \$8,687,647 | \$6,848,618 | \$6,848,618 | 78.83 | \$0 | Metros Cuadrados | 610 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| SON16160400813359 | Pavimentación En Calle 13 Yucatán, En Calle 27 Centro Y Blvd. Paseo Las Villas | C-00143-0049, C-00143-0052 Y C-00143-0055 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$10,412,528 | \$10,412,528 | \$10,412,528 | \$10,412,528 | \$10,412,528 | \$8,976,868 | \$8,976,868 | 86.21 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| SON16160400813379 | Pavimentación En Avenida Vi San Vicente, En Calle Privada Rosamilias Colonia Jardines Y Calle Arivechi Centinela | C-00143-0042, C-00143-0047 Y C-00143-005 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$8,482,875 | \$8,482,875 | \$8,482,875 | \$8,482,875 | \$8,482,875 | \$8,027,870 | \$8,027,870 | 94.64 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| SON16160400813399 | Construcción De Parque Recreativo Blvd San German Y Pavimentación Calle 9 Colonia San Vicente | C-00143-0041 Y C-00143-0048 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,919,443 | \$2,919,444 | \$2,919,444 | \$2,919,444 | \$2,919,444 | \$2,064,438 | \$2,064,438 | 70.71 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| SON16160400813409 | Pavimentación En Avenida Xix Centro Y Calle E Colonia Burócrata | C-00143-0045 Y C-00143-0053 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,943,176 | \$1,943,176 | \$1,943,176 | \$1,943,176 | \$1,943,176 | \$1,348,566 | \$1,348,566 | 69.40 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| SON16160400813435 | Pavimentación En Avenida I Yucatán Y En Avenida VIII Centro | C-00143-0043 Y C-00143-0054 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,349,558 | \$2,349,558 | \$2,349,558 | \$2,349,558 | \$2,349,558 | \$2,205,025 | \$2,205,025 | 93.85 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| SON16160400813438 | Pavimentación Avenida XVII Centro, Calle 14 Centro Y Calle 15 Centro | C-00143-0046, C-00143-0050 Y C-00143-005 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,655,516 | \$2,655,516 | \$2,655,516 | \$2,655,516 | \$2,655,516 | \$1,852,993 | \$1,852,993 | 69.78 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| SON16160400813714 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida XIII Entre Chihuahua Y Calle 10, Gandareño | C-00151-0001 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,155,359 | \$3,155,359 | \$3,155,359 | \$3,155,359 | \$3,155,359 | \$1,786,909 | \$1,786,909 | 56.63 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| SON16160400813723 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida XVI Entre Calle 9 Y Blvd. Benito Juárez San Vicente | C-00151-0001 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$6,561,795 | \$6,561,795 | \$6,561,795 | \$6,561,795 | \$4,060,125 | \$4,060,125 | \$4,060,125 | 61.88 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 65.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |