



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
RAMO 23- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS

GUAYMAS
2015 - 2018

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICAS		POB. BENEF.			
						CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
MODALIDAD											
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016											
	61414 02 25 27.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA										
C-00146/0033 Y C-00146/0032, FORFIN 2016	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA UBICADA EN AVENIDA VI ESQUINA CALLE 16, COL. CANTERA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 26 Y CALLE 27 COL. CENTRO	900,126.53	900,126.53	98.00%	100.00%	975.93 M2 Y 1.00 PLAZA	M2 Y PLAZA	1,000.00	HABITANTES	FORFIN 2016	Cont. Lic. por Invitación
SUBTOTAL 61414 02 25 27		900,126.53	900,126.53								
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017											
	61418 02 25 24.- CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN										
C-00159/0048 PDR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN AVENIDA XVIII Y CALLE 23 COL. CENTRO	1,028,880.98	1,028,880.95	60.00%	100.00%	1.00	CANCHA	100.00	HABITANTES	PDR 2017	Cont. Lic. por Invitación
SUBTOTAL 61418 02 25 24		1,028,880.98	1,028,880.95								
PROGRAMAS REGIONALES 2016 (37.9 MILLONES)											
	61422 02 25 27.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS										
C-00143/0044, C-00143/0056 Y C-00143/0058, PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 12 Y CALLE 20, COLONIA CENTRO, EN CALLE PLAZA DE LA MADRE ENTRE PLAZA DEL PESCADOR Y BLVD PASEO LAS VILLAS, COLONIA LAS PLAZAS Y EN AVENIDA IV ENTRE CALLE 8 Y BLVD BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE	6,081,353.22	6,081,353.22	100.00%	100.00%	8,957.14	M2	2,500.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00143/0049, C-00143/0052 Y C-00143/0055 PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 13 ENTRE AVENIDA I Y 00 COLONIA YUCATÁN, EN CALLE 27 ENTRE AVENIDA SERDÁN Y AVE. XVIII, COLONIA CENTRO Y EN BLVD. PASEO LAS VILLAS ENTRE MULEGE Y AVE. INDEPENDENCIA	7,288,769.88	7,288,769.88	100.00%	100.00%	10,134.37	M2	2,500.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. Pub. Nac.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
RAMO 23- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS

GUAYMAS
2015 - 2018

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICAS		POB. BENEF.			
						CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
C-00143/0041 Y C-00143/0048, PRO REG 2016	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO CON ÁREAS VERDES, PISTA DE PATINAJE Y RAMPAS EN BLVD. SAN GERMAN Y AVENIDA MAR CARIBE, COLONIA GUAYMAS NORTE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 5 ENTRE AVENIDA III Y AVENIDA V COLONIA SAN VICENTE	1,563,360.67	1,563,360.67	100.00%	100.00%	2,160.79	M2	2,500.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. por Invitación
C-00143/0042, C-00143/0047 Y C-00143/0057, PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 6 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE, EN CALLE PRIVADA BUGAMBILIAS ENTRE TULIPANES Y BUGAMBILIAS COLONIA LOS JARDINES Y EN CALLE ARIVECHI ENTRE SAHUARIPA Y ARIZPE, COLONIA CENTINELA	4,308,560.11	4,308,560.11	100.00%	100.00%	7,930.07	M2	2,500.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00143/0045 Y C-00143/0053, PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XIX ENTRE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ Y CALLE 20 COLONIA CENTRO Y EN CALLE E ENTRE BLVD. PLUTARCO ELIAS CALLES Y CURBINA, COLONIA BUOCRATA	1,360,223.16	1,360,223.16	90.00%	100.00%	1,903.73	M2	1,000.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. por Invitación
C-00146/0033 Y C-00146/0032, FORFIN 2016	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MIGUEL HIDALGO I, COSTILLA UBICADA EN AVENIDA VI ESQUINA CALLE 16, COL. CANTERA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 26 Y CALLE 27 COL. CENTRO	149,634.30	149,634.30	98.00%	100.00%	975.93 M2 Y 1.00 PLAZA	M2 Y PLAZA	1,000.00	HABITANTES	FORFIN 2016	Cont. Lic. por Invitación
C-00143/0043, PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA I ENTRE CALLE 11-A Y CALLE 12 DE LA COLONIA YUCATÁN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA VIII ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 SECTOR CERRO GANDAREÑO COL. CENTRO	1,644,690.82	1,644,690.82	100.00%	100.00%	2,539.35	M2	1,000.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. por Invitación
C-00143/0050 Y C-00143/0051, PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XVII ENTRE CALLE 20 Y CALLE 25, COL. CENTRO, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 14 ENTRE AVENIDA V Y VI COLONIA CENTRO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 15 CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA ENTRE AVENIDA V Y VI COLONIA CENTRO	1,268,994.23	1,268,994.23	90.00%	100.00%	3,336.54	M2	1,000.00	HABITANTES	PROREG 2016	Cont. Lic. por Invitación



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
RAMO 23- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS

GUAYMAS
2015 - 2018

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICAS		POB. BENEF.			
						CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
C-00143/0049, C-00143/0052 Y C-00143/0055 PROREG 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 13 ENTRE AVENIDA I Y 00 COLONIA YUCATÁN, EN CALLE 27 ENTRE AVENIDA SERDÁN Y AVE. XVIII, COLONIA CENTRO Y EN BLVD. PASEO LAS VILLAS ENTRE MULEGE Y AVE. INDEPENDENCIA	368,647.23	368,647.23	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	250.00	HABITANTES	FISMDF 2017	Cont. Lic. Pub. Nac.
IND. PRO REG. (II) 2016	INDIRECTOS PARA PROGRAMAS REGIONALES 2016 (CONVENIO DE LOS 37.9 MDP)	280,529.90	280,529.90	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	1.00	LABORAL	PROREG 2016	Cont. Adj. Dir.
IND. PROREG 2016	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS AUTORIZADAS BAJO LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2016	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%	1.00	SERVICIO	1.00	COMUNIDAD	PROREG 2016	Cont. Adj. Dir.
PROGRAMA FORTALECE 2016											
C-00151/0001 FORTALECE 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE: AVENIDA XIII ENTRE CHIHUAHUA Y CALLE 10, GANDAREÑO	2,208,751.22	2,208,751.22	90.00%	100.00%	2,275.76	M2	1,500.00	HABITANTES	FORTALECE 2016	Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00151/0001 FORTALECE 2016-2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE: AVENIDA XVI ENTRE CALLE 9 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, SAN VICENTE	4,593,256.59	4,593,256.59	100.00%	100.00%	5,244.88	M2	1,500.00	HABITANTES	FORTALECE 2016	Cont. Lic. Pub. Nac.
SUBTOTAL 61422 02 25 27		31,316,771.33	31,316,771.33								
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.											
61422 02 25 24.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS											
01 CP-0004 PDR	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, INFRAESTRUCTURA SANITARIA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AVENIDA ABELARDO L. RODRÍGUEZ ENTRE CALLE 20 Y CALLE 19 COLONIA CENTRO	1,894,357.41	1,894,357.41	100.00%	100.00%	1,010.02	M2	350.00	HABITANTES	PDR 2017	Cont. Lic. Pub.
02 CP-0004 PDR	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, INFRAESTRUCTURA SANITARIA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA AV. SIN NOMBRE COLONIA BURÓCRATA ENTRE BLVD. CURBINA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MERO ENTRE BLVD. CURBINA Y MERO, COLONIA BURÓCRATA	2,834,604.27	2,834,604.26	90.00%	100.00%	2,050.51	M2	350.00	HABITANTES	PDR 2017	Cont. Lic. Pub.

