

Total: 23

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
SOM00140200321810	Red De Drenaje En Varias Vialidades En Colonia Popular	01 CP	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$213.530	\$213.530	\$213.530	\$213.530	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Lineal	500	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SOM00140200321816	Red De Drenaje En Varias Vialidades En Colonia Loma Linda	02 CP	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1.753.142	\$1.753.142	\$1.753.142	\$1.753.142	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Lineal	1.500	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SOM00140200322377	Red De Drenaje En Varias Vialidades En Colonia Fátima	03 CP	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1.575.985	\$1.575.985	\$1.575.985	\$1.575.985	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Lineal	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SOM00140200326722	Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Sector Fátima	4	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2.054.153	\$2.054.153	\$1.024.077	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326737	Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Col. Amp. Loma Linda	5	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$421.365	\$421.365	\$421.365	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326741	Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Col. 23 De Marzo	6	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1.422.106	\$1.422.106	\$711.053	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326764	Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Col. 18 De Noviembre	7	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1.527.447	\$1.527.447	\$1.378.555	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326781	Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Col. Periodista	8	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1.948.812	\$1.948.812	\$1.948.812	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326791	Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Col. Periodista	9	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$421.365	\$421.365	\$421.365	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326801	Mejoramiento De Unidad Básica De Vivienda Digna, Col. Periodista	10	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$579.376	\$579.376	\$579.376	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326810	Construcción De Techo Firme, Sector Fátima	11	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$134.415	\$134.415	\$134.415	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326817	Construcción De Techo Firme, Col. Amp. Loma Linda	12	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$43.982	\$43.982	\$43.982	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326825	Construcción De Techo Firme, Col. 23 De Marzo	13	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$146.608	\$146.608	\$146.608	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326833	Construcción De Techo Firme, Col. 18 De Noviembre	14	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$97.738	\$97.738	\$97.738	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obras en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326847	Construcción De Techo Firme, Col. Popular	15	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$146.608	\$146.608	\$146.608	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326879	Construcción De Techo Firme, Col. Periodista	16	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$73.304	\$73.304	\$73.304	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326883	Construcción De Techo Firme, Col. Mirador	17	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48.869	\$48.869	\$48.869	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326903	Construcción De Red De Drenaje En Col. 23 De Marzo	18	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$338.631	\$338.631	\$338.631	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Lineal	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200326928	Construcción De Red De Drenaje En Col. 18 De Noviembre	19	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1.792.085	\$1.792.085	\$1.792.085	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Lineal	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200327126	Construcción De Red De Drenaje En Col. Ampliación Miguel Hidalgo	21	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$407.641	\$407.641	\$407.641	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Lineal	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200327143	Construcción De Piso Firme En Col. Popular	22	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200327156	Red De Electrificación Colonia Mirador	23	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$415.000	\$415.000	\$415.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SOM00140200327485	Construcción De Red De Drenaje En Col. Mirador	20	Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2.265.604	\$2.265.604	\$2.265.604	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Lineal	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRELIMINAR