H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE - FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA FISMDF-2016

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

MONTO RECIBIDO $ 17'519,003.50

No. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICAS		POB. BENEF.			
				FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	50804HW0661408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 11 Y 12 SAN VICENTE	364,006.84	177,382.60	80.00%	48.00%	280.00	ML	120.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
08 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NICOLÁS BRAVO; REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NVO. SAN FRANCISCO	232,237.23	69,671.17	20.00%	30.00%	2.00	POZOS	60.00	FAMILIAS	FISMDF	Cont. Adj. Directa
09 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO ORTIZ; AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. FÁTIMA	243,196.32	72,958.90	20.00%	30.00%	2.00	LOTES	350.00	HABITANTES	FISMDF	Cont. Adj. Directa
	50804HW0661422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES										
03 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 11-A ENTRE AVENIDA 1 Y CALLEJÓN LA HERRADURA, COL. YUCATÁN	4,413,375.49	1,324,012.64	30.00%	30.00%	3,358.77	M2	2,500.00	PERSONAS	FISMDF	Cont. Lic. Pub. Nac.
04 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. 00 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11-A Y CALLEJÓN LA HERRADURA COL. YUCATÁN	2,160,905.19	648,271.56	30.00%	30.00%	1,708.46	M2	2,500.00	PERSONAS	FISMDF	Cont. Lic. Pub. Nac.
07 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN LABERINTO ENTRE AVE. XIX Y AVE. XXIV SECTOR MURALLA	2,862,772.58	858,831.77	10.00%	30.00%	2,382.65	M2	2,500.00	PERSONAS	FISMDF	Cont. Lic. Pub. Nac.
	TOTALES:	**$ 10,276,493.65**	**$ 3,151,128.64**								